



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

SERVIZIO: TECNICO MANUTENTIVO

N. 167 Reg. Anno 2012

Oggetto: Lavori di rifacimento pavimentazione Via Sesdro – CIG Z4A04BF20D – CUP F17H10002170006 – Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno diciassette del mese di agosto dell'anno duemiladodici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con provvedimento del Sindaco in data 09.06.2009, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 04.04.2012 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2012;

Accertata la disponibilità effettiva relativamente all'intervento di spesa riportato nella parte dispositiva della presente determinazione.

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n.01 del 11.01.2012 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Rifacimento pavimentazione via Sesdro" redatto in data 16.12.2011 dal Geom. Stelitano Francesca di Malesco dell'importo di € 65.000,00= di cui € 36.416,23= per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed € 2.940,00= per oneri di sicurezza;

Che l'intervento è finanziato per € 25.000= con fondi di ristorno fiscale frontalieri anno 2008 assegnati dalla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola e per € 40.000= con mutuo concesso dalla Cassa DDPP in data 17.04.2012 posizione 4555988 con rimborso degli oneri di ammortamento da parte della Regione Piemonte – Finpiemonte a valere su L.R. 18/1984 e 25/2010, previsti nel bilancio del corrente esercizio finanziario all'intervento 2080101 cap. 28;

Che i lavori sono stati affidati in appalto con determinazione n.105 del 17.05.2012 alla Impresa Angi Maurizio di Premosello per un importo di € 33138,77= al netto del ribasso del 9% oltre ad € 2.940,00= per oneri di sicurezza e quindi per complessivi € 36.078,77= e che in data 25.05.2012 è stato stipulato contratto di appalto n. 1046 di rep. registrato a Domodossola il 28.06.2012 al n.76 serie 1;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n.43 del 06.07.2012 è stata approvata perizia di variante di assestamento dell'intervento suddetto senza oneri aggiuntivi;

Che i lavori suddetti sono stati eseguiti ed ultimati in data 13.07.2012 come da certificato emesso dalla Direzione Lavori;

Visto lo stato finale in data 16.07.2012 ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 16.07.2012 redatti dalla Direzione Lavori;

Preso atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla Impresa Appaltatrice Angi Maurizio per un ammontare finale di € 32.615,97= al netto del ribasso del 9% oltre ad € 2.940,00= per oneri di sicurezza e quindi di complessivi € 35.555,97=;

Preso atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle previsioni progettuali;

Rilevato che in corso d'opera è stato liquidato uno stato di avanzamento per complessivi € 27.729,67= per cui il credito a saldo dovuto alla Impresa Appaltatrice Angi Maurizio ammonta ad € 7.826,30= oltre ad IVA ;

Viste le fatture:

- in data 16.07.2012 n.10 presentata dal Geom. Stelitano Francesca di € 2.855,60= relativa al saldo del compenso professionale spettante per la direzione dei lavori IVA e contributi compresi;
- in data 18.07.2012 n.14 presentata dal Geom. Pianzola Dario di € 2.516,80= relativa al saldo del compenso professionale spettante per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs. n. 81/2008 IVA e contributi compresi;

Ritenuto di approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di Rifacimento pavimentazione via Sesdro nonché il quadro economico finale di spesa e di liquidare le spese sopradescritte;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e smi;

Visto il D.Lgs. n.207/2010 e smi;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di Rifacimento pavimentazione Via Sestro redatti in data 16.07.2012 dalla Direzione Lavori Geom. Stelitano Francesca ed eseguiti dall'Impresa Appaltatrice Angi Maurizio di Premosello da cui risulta un conto finale dei lavori € 32.615,97= oltre ad € 2.940,00= per oneri di sicurezza e quindi di complessivi € 35.555,97= oltre ad IVA 10%;
2. Di prendere atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle previsioni progettuali;
3. Di liquidare per i motivi espressi in narrativa alla Impresa Appaltatrice Angi Maurizio a saldo del credito per l'esecuzione dei lavori suddetti € 7.826,30 oltre ad IVA 10% e quindi complessivi € 8.608,93=;
4. Di liquidare le fatture:
 - in data 16.07.2012 n.10 presentata dal Geom. Stelitano Francesca di € 2.855,60= relativa al saldo del compenso professionale spettante per la direzione dei lavori IVA e contributi compresi;
 - in data 18.07.2012 n.14 presentata dal Geom. Pianzola Dario di € 2.516,80= relativa al saldo del compenso professionale spettante per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs. n. 81/2008 IVA e contributi compresi;
5. Di approvare il seguente quadro economico finale di spesa dell'intervento:

- Per lavori eseguiti compreso oneri sicurezza	€ 35.555,97
- IVA 10% su lavori e oneri sicurezza	€ 3.555,60
- Acquisto materiali	€ 11.500,00
- IVA su acquisti	€ 1.150,00
- Spese tecniche progettazione - D.L. - Sicurezza	6.519,23
- Contrib. Cassa previd.	€ 260,77
- IVA 21 % su spese tecniche	€ 1.423,80
- TOTALE	€ 59.965,37

Di accertare una economia di € 5.034,63= sull'imponibile progettuale originario.

6. Di dare atto che le spese suddette sono finanziate con i fondi indicati in premessa e con imputazione all'intervento 2080101 cap.28 del bilancio corrente;
7. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Dr. Antonella Salina

Visto: di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione reso ai sensi dell'art.151 comma 4° del D.Lgs. n.267/2000.

Data: 17.08.2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sartori Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 23.08.2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì 23.08.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

.....
Copia conforme all'originale
Malesco, lì 23.08.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella