



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

SERVIZIO: TECNICO MANUTENTIVO

N. 232 Reg. Anno 2012

Oggetto: Approvazione e liquidazione stato finale e certificato di regolare esecuzione lavori di rifacimento pavimentazione strade comunali – CIG 4251128DCA – CUP F17H12000430005 e liquidazione fondo incentivante Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno trenta del mese di novembre nell'anno duemiladodici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con provvedimento del Sindaco in data 09.06.2009, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 04.04.2012 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2012;

Accertata la disponibilità effettiva relativamente all'intervento di spesa riportato nella parte dispositiva della presente determinazione.

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 09.05.2012 è stato approvato il progetto dei lavori di Rifacimento pavimentazioni strade comunali redatto in data 20.04.2012 dall'Ufficio Tecnico Comunale dell'importo di € 99.875,14= di cui € 85.478,52= per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed € 4.498,88= per oneri di sicurezza;

Che l'intervento è finanziato con fondi di ristorno fiscale frontalieri anno 2009 assegnati dalla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola previsti nel bilancio corrente all'intervento 2080101 cap.28;

Che con determinazione n. 117 del 05.06.2012 i lavori sono stati affidati in appalto alla Impresa Amigliarini snc di Crevoladossola per un importo di € 81.204,59= al netto del ribasso del 5% oltre ad € 4.498,88= per oneri di sicurezza e quindi per un totale di € 85.703,47= che in data 06.07.2012 è stato stipulato contratto di appalto n. 1048 di rep. registrato a Domodossola il 17.07.2012 al n.81 serie 1;

Che i lavori suddetti sono stati eseguiti ed ultimati in data 19.09.2012 come da certificato emesso dalla Direzione Lavori;

Visto lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 20.11.2012 redatti dalla Direzione Lavori;

Rilevato che in corso d'opera si è ritenuto far eseguire, in aggiunta agli interventi previsti in progetto, anche l'asfaltatura dell'ultimo tratto sterrato della strada Via Rio Secco, ai medesimi prezzi contrattuali, assentibile a norma dell'art.132 c.3 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi;

Preso atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla Impresa Appaltatrice Amigliarini snc per un ammontare finale di € 90.323,45= al netto del ribasso del 5% comprensivi di oneri di sicurezza con un maggior costo per le opere aggiuntive della Via Rio Secco di € 4.619,98=;

Preso atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle previsioni progettuali;

Rilevato che in corso d'opera è stato liquidato uno stato di avanzamento per complessivi € 51.610,00= per cui il credito a saldo dovuto alla Impresa Appaltatrice Amigliarini snc ammonta ad € 38.713,45= oltre ad IVA ;

Ritenuto di approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di Rifacimento pavimentazione strade comunali varie nonché il quadro economico finale di spesa e di liquidare le spese sopradescritte;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e smi;

Visto il D.Lgs. n.207/2010 e smi;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di Rifacimento pavimentazione strade comunali varie redatti in data 20.11.2012 dalla Direzione Lavori Ufficio Tecnico Comunale ed eseguiti dall'Impresa Appaltatrice Amigliarini snc di Crevoladossola da cui risulta un conto finale dei lavori € 90.323,45= comprensivo di oneri sicurezza oltre ad IVA 10%;
2. Di prendere atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle previsioni progettuali e che in aggiunta agli interventi previsti in progetto l'Impresa ha eseguito anche l'asfaltatura dell'ultimo tratto sterrato della strada Via Rio Secco, ai medesimi prezzi contrattuali, assentibile a norma dell'art.132 c.3 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi;
3. Di liquidare per i motivi espressi in narrativa alla Impresa Appaltatrice Amigliarini snc a saldo del credito per l'esecuzione dei lavori suddetti la fattura n. 1565 del 27.11.2012 di € 38.713,45 oltre ad IVA 10% e quindi complessivi € 42.584,80=;
4. Di liquidare al Geom. Giuliano De Ambrosis addetto all'Ufficio tecnico, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo di incentivazione attività settore tecnico, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 01.09.2006, per attività di progettazione e direzione dei lavori suddetti la quota di € 900 quale fondo incentivante comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione comunale;
5. Di approvare il seguente quadro economico finale di spesa dell'intervento:

- Per lavori eseguiti compreso oneri sicurezza	€ 90.323,45
- IVA 10% su lavori e oneri sicurezza	€ 9.032,35
- Fondo incentivante U.T. 1%	€ 900,00
- TOTALE	€ 100.255,80
6. Di dare atto che le spese suddette sono finanziate con i fondi indicati in premessa (fondi frontalieri anno 2009) e con imputazione all'intervento 2080101 cap.28 del bilancio corrente e per € 255,80 con OOUU e con imputazione all'intervento 2080101 cap.5;
7. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.Antonella Salina

Visto: di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione reso ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.Lgs. n.267/2000.

Data: 30.11.2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sartori Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 05.12.2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì 05.12.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

.....
Copia conforme all'originale
Malesco, lì 05.12.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella