



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

SERVIZIO: TECNICO MANUTENTIVO

N. 246 Reg. Anno 2014

Oggetto: Lavori di completamento rifacimento pavimentazione tratto ex strada provinciale interna al centro abitato di Malesco – Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione – Approvazione quadro economico finale di spesa

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno trenta del mese di dicembre nell'anno duemilaquattordici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con provvedimento del Sindaco in data 26.05.2014, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 05.08.2014 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2014;

Accertata la disponibilità effettiva relativamente all'intervento di spesa riportato nella parte dispositiva della presente determinazione.

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 10.11.2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito di acquisire al patrimonio comunale il tratto della strada provinciale 75 di Valle Cannobina interno all'abitato di Malesco Capoluogo dal Km 25 + 050 al Km 25 + 530 (intersezione S.S. 337) a condizione e subordinatamente all'impegno da parte della Provincia, da formalizzare in appositi atti deliberativi e convenzionali, di assegnare al Comune un contributo di € 120.000 a titolo di partecipazione nelle spese di sistemazione e rifacimento della pavimentazione in porfido e di farsi carico dello sgombero neve, sabbiatura e salatura;

Che in data 28.06.2012 è stato sottoscritto tra il Comune di Malesco e la Provincia del VCO verbale di consegna formale del tratto di strada provinciale SP 75 dal Km 25 + 050 al Km 25 + 530 contenente l'impegno della Provincia a concedere al Comune un contributo di € 120.000= corrispondente al costo del rifacimento della pavimentazione del tratto di strada ceduto;

Che nel programma delle opere pubbliche 2012-2014 e confermato nel programma 2013-2015, è stato previsto l'intervento di rifacimento della pavimentazione dell'intero tratto della ex strada provinciale 75 di Valle Cannobina interno all'abitato di Malesco Capoluogo dal Km 25 + 050 al Km 25 + 530 (intersezione S.S. 337);

Che il Responsabile del Servizio Tecnico con propria determinazione n.156 del 03.08.2012 ha affidato allo studio tecnico Falciola di Domodossola incarico per la redazione della progettazione e direzione dei lavori suddetti;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 07.05.2013 è stato approvato il progetto esecutivo generale dell'intervento di rifacimento della pavimentazione dell'intero tratto della ex strada provinciale 75 di Valle Cannobina interno all'abitato di Malesco Capoluogo dal Km 25 + 050 al Km 25 + 530 (intersezione S.S. 337) con rifacimento dei sottoservizi, redatto in data maggio 2013 dallo studio tecnico Falciola, per un importo complessivo di € 490.000=

Che, secondo quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 16/2013, con deliberazione della Giunta Comunale n. 25/2013 i lavori suddetti sono stati affidati in concessione alla Società Argo srl di Domodossola per un importo di € 422.636, al netto del ribasso d'impresa di € 15%, di cui € 120.000= coperto da contributo provinciale ed € 302.636= sostenuto dalla stessa Argo srl decurtando per la durata di diciannove anni € 20.000= dai canoni concessori per l'impianto idroelettrico sul Torrente Loana, dovuti al Comune in forza del contratto n. 1034 di rep. sottoscritto il 11.06.2010 registrato a Domodossola il 15.06.2010 al n. 846 serie 3 e relativa convenzione sottoscritta il 11.06.2010, come da prospetto di calcolo allegato alla deliberazione stessa;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 07.03.2014 è stata approvata perizia di variante e di assestamento per un importo finale di € 423.040,33 al netto del ribasso di impresa del 15% ;

Che con determinazione del Responsabile del Servizio n.132 del 24.07.2014 è stata approvata la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei suddetti lavori regolarmente eseguiti per un ammontare finale di € 423.039,20;

Che, a seguito della redazione della perizia di variante e di assestamento del progetto principale per effetto della estensione delle zone di intervento lungo le vie Mellerio, Piazza Sostine, Via Minazzoli e tratto iniziale di Via Ai Monti e delle migliorie introdotte in corso lavori, alcune superficie stradali originariamente interessate non sono state eseguite per cui occorre realizzazione un intervento di completamento dell'opera sull'intero tratto;

Che a tal fine il direttore dei lavori Ing. Franco Falciola ha provveduto a redigere un progetto di completamento datato febbraio 2014 dell'importo complessivo di € 158.000,00 di cui per:

- Lavori al netto del ribasso del 15%	€ 141.483,12
- oneri di sicurezza	2.000,00
- IVA 10%	14.348,31

Che con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 04.09.2014 i lavori sono stati affidati in concessione alla Società Argo srl di Domodossola approvando il recupero dei relativi costi dai canoni variabili dovuti al Comune in forza dell'art.3 lett.c) del contratto n. 1034 di rep. sottoscritto il 11.06.2010 registrato a Domodossola il 15.06.2010 al n. 846 serie 3 e dell'art.5 lett.a) della relativa convenzione sottoscritta il 11.06.2010, come da prospetto di calcolo allegato alla deliberazione;

Evidenziato che i lavori sono stati eseguiti ed ultimati in data 31.10.2014 come da certificato emesso dalla direzione lavori Ing. Franco Falciola;

Visti gli atti di contabilità finale in data 19.12.2014 ed il certificato di regolare esecuzione in data dicembre 2014 redatti dalla Direzione Lavori Ing. Franco Falciola;

Preso atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle previsioni progettuali e per un ammontare finale di € 143.477,43= al netto del ribasso del 15% e comprensivo degli oneri di sicurezza;

Ritenuto di approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Completamento rifacimento pavimentazione dell'intero tratto della ex strada provinciale 75 di Valle Cannobina interno all'abitato di Malesco Capoluogo dal Km 25 + 050 al Km 25 + 530 (intersezione S.S. 337)"

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e smi;

Visto il D.P.R. n.207/2010 e smi;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale in data 19.12.2014 ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Completamento rifacimento pavimentazione dell'intero tratto della ex strada provinciale 75 di Valle Cannobina interno all'abitato di Malesco Capoluogo dal Km 25 + 050 al Km 25 + 530 (intersezione S.S. 337)" redatto in data dicembre 2014 dalla Direzione Lavori Ing. Franco Falciola da cui risulta un conto finale dei lavori di € 143.477,43= comprensivo di oneri di sicurezza oltre ad IVA 10%;
2. Di prendere atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle previsioni progettuali;
3. Di approvare il certificato di pagamento emesso in data 19.12.2014 a favore della Impresa Frua Cav. Mario spa di € 143.477,43= oltre ad IVA;
4. Di approvare il seguente quadro economico finale di spesa dell'intervento di completamento:

- Per lavori eseguiti compreso oneri sicurezza	€ 143.477,43
- IVA su lavori e oneri sicurezza	€ 14.347,74
- TOTALE	€ 157.825,17

5. Di dare atto che i costi dell'intervento sono a carico della società Argo srl di Domodossola secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n.58 del 04.09.2014;
6. Di approvare il seguente quadro economico finale generale di spesa dell'intervento 1 lotto e completamento:
- | | |
|---|---------------------|
| - Per lavori eseguiti compreso oneri sicurezza | € 482.158,95 |
| - IVA su lavori e oneri sicurezza | € 48.215,89 |
| - Spese tecniche progettazione - D.L. coordinamento sicurezza | € 39.793,14 |
| - Cassa previd. ed IVA su spese tecniche | € 10.696,39 |
| - TOTALE | € 580.864,37 |
7. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art.3 comma 1 della Legge n. 213/2012;
8. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.Antonella Salina

Parere di regolarità contabile

Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 comma 4° e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e sim.
Data: 30.12.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sartori Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 09.01.2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
- è stata pubblicata sul web – Sez.ne Amm.ne Trasparente – ai sensi
 - (=) Art. 26 D. Lgs.vo n. 33/2013
 - (=) Art. 37 D. Lgs.vo n. 33/2013

Lì 09.01.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

.....
Copia conforme all'originale
Malesco, lì 09.01.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella