



COMUNE DI MALESCO
Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

SERVIZIO: TECNICO MANUTENTIVO

N. 91 Reg. Anno 2013

Oggetto: Approvazione stato finale e certificato regolare esecuzione dei lavori di ristrutturazione e potenziamento acquedotto comunale Malesco e Frazione Finero – CIG 10455531A1 – CUP F99J06000030005

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno quattordici del mese di giugno dell'anno duemilatredici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con provvedimento del Sindaco in data 09.06.2009, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 1, comma 381, della Legge 24.12.2012, n. 228, con cui è stato differito al 30.06.2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 in merito all'esercizio provvisorio;

Accertata la disponibilità effettiva relativamente all'impegno di spesa riportato nella parte dispositiva della presente determinazione

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 13.01.2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Opere di ristrutturazione e potenziamento acquedotto comunale di Malesco Capoluogo e Frazione Finero redatto in data 22.12.2010 dall'Ing. Stefano Chieu di Domodossola dell'importo di € 365.000= di cui € 264.750,00= per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed € 8.200,00= per oneri di sicurezza;

Che l'intervento è finanziato con mutuo di € 365000= concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti in data 20.06.2006 pos. 4492997 i cui oneri di ammortamento vengono rimborsati dal gestore del servizio idrico;

Che con determinazione n. 56 del 22.03.2011 i lavori sono stati affidati in appalto alla Impresa A.S. Costruzioni srl di Domodossola per un importo di € 208.596,53= al netto del ribasso del 21,21% oltre ad € 8.200,00= per oneri di sicurezza e quindi per complessivi € 216.796,53= e che in data 16.06.2011 è stato stipulato contratto di appalto n. 1039 di rep. registrato a Domodossola il 21.07.2011 al n.54 serie 1;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n.33 del 23.05.2013 è stata approvata perizia suppletiva e di variante dell'intervento suddetto dell'importo di € 301.280,00= di cui € 219.068,81= per lavori al netto del ribasso di gara ed € 8.200= per oneri di sicurezza per complessivi € 227.268,81=;

Che i maggiori costi per lavori di € 10.472,28= vengono finanziati all'interno del quadro economico utilizzando il ribasso di gara e nel rispetto del limite del 5% dell'importo originario di contratto;

Che i lavori suddetti sono stati eseguiti ed ultimati in data 07.06.2013 come da certificato emesso dalla Direzione Lavori;

Visto lo stato finale in data 12.06.2013 ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 12.06.2013 redatti dalla Direzione Lavori;

Preso atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla Impresa Appaltatrice A.S. Costruzioni srl per un ammontare finale di € 219.068,80= oltre ad € 8.200,00= per oneri di sicurezza e quindi di complessivi € 227.268,80;

Preso atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle previsioni progettuali;

Rilevato che in corso d'opera sono stati liquidati cinque stati di avanzamento per complessivi € 226.130,00= per cui il credito a saldo dovuto alla Impresa Appaltatrice A.S. Costruzioni srl ammonta ad € 1.138,80= oltre ad IVA ;

Vista la parcella in data 11.06.2013 presentata dall'Ing. Stefano Chieu di € 33.030,70= relativa al saldo del compenso professionale spettante per la progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione dei lavori IVA e contributi compresi;

Ritenuto di approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di Opere di ristrutturazione e potenziamento acquedotto comunale di Malesco Capoluogo e Frazione Finero e di liquidare le spese sopradescritte;

Ritenuto inoltre di liquidare al Responsabile Unico del Procedimento R.U.P., secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo di incentivazione attività settore tecnico approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 01.09.2006, la quota dello 0,50% sull'importo dei lavori posto a base di gara corrispondente ad € 1.364,75= comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico della amministrazione comunale;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e smi;

Visto il D.P.R. n.207/2010 e smi;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di Opere di ristrutturazione e potenziamento acquedotto comunale di Malesco Capoluogo e Frazione Finero redatti in data 12.06.2013 dalla Direzione Lavori Ing. Stefano Chieu ed eseguiti

dall'Impresa Appaltatrice A.S. srl Costruzioni da cui risulta un conto finale dei lavori € 219.068,80= oltre ad € 8.200,00= per oneri di sicurezza e quindi di complessivi € 227.268,80= oltre ad IVA 10%;

2. Di prendere atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle previsioni progettuali;
3. Di liquidare per i motivi espressi in narrativa alla Impresa Appaltatrice A.S. srl Costruzioni a saldo del credito per l'esecuzione dei lavori suddetti a presentazione di fattura € 1.138,80= oltre ad IVA 10% e quindi € 1.252,68;
4. Di liquidare la parcella in data 11.06.2013 presentata dall'Ing. Stefano Chieu di € 33.030,70= relativa al saldo del compenso professionale spettante per la progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione dei lavori IVA e contributi compresi;
5. Di liquidare al Responsabile Unico del Procedimento R.U.P., Dr. Antonella Salina, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo di incentivazione attività settore tecnico approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 01.09.2006, la quota dello 0,50% sull'importo dei lavori posto a base di gara corrispondente ad € 1.364,75= comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico della amministrazione comunale;
6. Di approvare il seguente quadro economico finale di spesa dell'intervento:

| | |
|---|---------------------|
| - Per lavori eseguiti compreso oneri sicurezza | € 227.268,80 |
| - IVA su lavori e oneri sicurezza | € 22.726,88 |
| - Spese tecniche progettazione - D.L. coordinamento sicurezza studio geologico | € 39.172,59 |
| - Cassa previd. ed IVA su spese tecniche | € 9.677,00 |
| - Incentivo RUP ora art.92 D.Lgs. n. 163/2006 | € 1364,75 |
| - Spese per appalto | € 775,00 |
| - TOTALE | € 300.985,62 |
7. Di dare atto che le spese suddette sono finanziate con il contributo regionale indicato in premessa e con imputazione all'intervento 2090401 cap.7 RP del bilancio corrente;
8. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art.3 comma 1 della Legge n. 213/2012;
9. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Antonella Salina

Parere di regolarità contabile

Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 comma 4° e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e sim.

Data: 14.06.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sartori Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 14.06.2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì 14.06.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

.....
Copia conforme all'originale
Malesco, lì 14.06.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella