



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

SERVIZIO: TECNICO MANUTENTIVO

N. 237 Reg. Anno 2014

Oggetto: Programma Regionale Piemonte 2006 “Opere di accompagnamento ai XX Giochi Olimpici Invernali” – Legge 166/2002 – Intervento rifacimento Sciovia Cui Dariolo in Comune di Malesco – Approvazione quadro economico finale di spesa

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno dodici del mese di dicembre nell'anno duemilaquattordici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con provvedimento del Sindaco in data 26.05.2014, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 05.08.2014 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2014;

Accertata la disponibilità effettiva relativamente all'intervento di spesa riportato nella parte dispositiva della presente determinazione.

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 18.03.2011 è stato approvato il progetto preliminare e definitivo dei lavori di “Costruzione sciovia monoposto Cui Dariolo” dell’importo complessivo di € 670.000,00= di cui € 501.543,87= per lavori a base di gara soggetti a ribasso ed € 15.032,04= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso redatto dallo studio Ing.Francesco Belmondo di Susa;

Che l’opera è finanziata per € 569.500= con contributo regionale concesso dalla Direzione Regionale Turismo Sport e Parchi sui fondi del Programma Regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006, riassegnato con nota del 29.04.2010 prot.n.17583 e per € 100.500 con mutuo concesso dalla Cassa DDPP con nota n.98126 del 04.11.2011 pos.n. 4552854;

Che l’appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione sciovia monoposto è stato aggiudicato con determinazione n.108 del 22.05.2012 alla Impresa LEITNER spa per un importo di € 410.781,42= al netto del ribasso del 12,30% oltre ad € 15.500,00= per progettazione esecutiva ed € 15.032,04= per oneri di sicurezza e quindi per complessivi € 441.313,46= e che in data 06.09.2012 è stato stipulato contratto di appalto n. 1050 di rep. registrato a Domodossola il 10.09.2012 al n.109 serie 1;

Che i lavori hanno avuto inizio in data 24.09.2012 come da verbale di consegna ed inizio lavori a firma della Direzione Lavori Ing. Alberto Fioroni della spa Montana di Milano;

Che i lavori suddetti sono stati eseguiti ed ultimati in data 21.12.2012 come da certificato emesso dalla Direzione Lavori con l’assegnazione di 60 gg., ai sensi dell’art.199 del DPR 207/2010 per il completamento di piccoli lavori di finitura, espianco del cantiere, allontanamento dei materiali di risulta, pulizia generale dell’area, operazioni non incidenti sull’uso e funzionalità dell’opera;

Che con lettera 16.02.2013 la Direzione Lavori ha concesso una proroga per l’esecuzione dei lavori di finitura, a causa delle avverse condizioni metereologiche;

Che con determinazione n. 76 del 14.05.2013 sono stati approvare gli atti di contabilità finale datati 21.12.2012 ed il certificato di regolare esecuzione datato 25.02.2013 dei lavori di Costruzione Sciovia Cui Dariolo redatti dalla Direzione Lavori Ing. Alberto Fioroni della spa Montana di Milano ed eseguiti dall’Impresa Appaltatrice LEITNER S.p.A. da cui risulta un conto finale dei lavori di € 441.313,46= di cui € 15.032,04= per oneri di sicurezza ed € 15.500,00= per progettazione esecutiva, al netto del ribasso del 12,30% oltre ad IVA;

Che con tale atto è stato inoltre stabilito di approvare il quadro economico finale di spesa dell’intervento con successivo atto ad avvenuta liquidazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell’impianto;

Ritenuto di procedere alla approvazione del quadro economico a consuntivo dell’intervento;

Visti gli atti amministrativi, tecnici e contabili relativi all’intervento di Costruzione sciovia Cui Dariolo;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e smi;

Visto il D.P.R. n.207/2010 e smi;

DETERMINA

1. Di approvare il quadro economico finale a consuntivo dell'intervento di "Costruzione Sciovia Cui Dariolo" come segue:

- Importo lavori (compreso oneri sicurezza)	441.313,46
- IVA 10% su lavori	44.131,35
- Collaudi	2.088,00
- Espropri	12.194,88
- Allacciamenti elettrici	960,28
- Spese di gara	4.169,40
- Spese tecniche per progettazione	29.000,00
- Spese tecniche per direzione lavori e coord, sicurezza	28.500,00
- Contributo previd. su spese tecniche	1.720,00
- IVA su spese tecniche	12.155,48
TOTALE	576.232,85

2. Di dare atto che viene accertata una economia di spesa di € 93.767,15= rispetto al costo iniziale di progetto di € 670.000,00 per cui il contributo regionale viene rideterminato proporzionalmente in € 489.797,92= ed il cofinanziamento comunale in € 86.434,93=

3. Di disporre l' invio alla Regione Piemonte Assessorato alla Cultura Turismo e Sport Settore Coordinamento della Promozione Domanda Turistica degli atti occorrenti per la liquidazione a saldo del contributo regionale concesso dalla Direzione Regionale Turismo Sport e Parchi sui fondi del Programma Regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006, riassegnato con nota del 29.04.2010 prot.n.17583;

5. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art.3 comma 1 della Legge n. 213/2012;

6. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.Antonella Salina

Visto: di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione reso ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.Lgs. n.267/2000.

Data: 12.12.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sartori Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 16.12.2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
- è stata pubblicata sul web – Sez.ne Amm.ne Trasparente – ai sensi
 - (=) Art. 26 D. Lgs.vo n. 33/2013
 - (=) Art. 37 D. Lgs.vo n. 33/2013

Lì 16.12.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

.....
Copia conforme all'originale
Malesco, lì 16.12.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella