



# COMUNE DI MALESCO



Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

**OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO EROSIONE SPONDALE, STABILIZZAZIONE BRIGLIA DANNEGGIATA DALL'EVENTO, MESSA IN SICUREZZA FOGNATURA LUNGO IL TORRENTE MELEZZO IN COMUNE DI MALESCO.**

## VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA (Art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016)

L'anno 2020 addì 7 del mese di ottobre alle ore 17:00 circa il sottoscritto Tecnico del Comune di Malesco, si è recato in loc. Riane del Comune di Malesco (VB).

Si precisa che il sopralluogo ricognitivo è stato svolto con la presenza del Sindaco, Sig. Enrico Barbazza, del Sig. Bendotti Giovanni, rappresentante della ditta Bendotti srl con sede in Masera (VB) Via Provinciale n.124, resasi immediatamente disponibile ad eseguire gli interventi di messa in sicurezza e dell'ing. Falciola Franco con studio in Domodossola, Via Bonomelli n.19 resosi immediatamente disponibile ad effettuare la Direzione dei Lavori di messa in sicurezza

### **Descrizione dello stato di fatto**

Giunti in loco, si è potuto constatare che una porzione della briglia sul torrente Melezso, all'altezza dell'impianto industriale "ex Acque Vigezzo", a seguito dei violenti eventi temporalesco occorsi nelle giornate del 2 e 3 ottobre che hanno portato ad un improvviso e violento ingrossamento della portata d'acqua del fiume, è risultata danneggiata.

A seguito dello spostamento della suddetta briglia il corso d'acqua deviava il proprio deflusso dilavando porzione dei terreni costeggianti il fiume, sul lato sud, lungo i quali corre una viabilità.

### **Motivi dello stato di urgenza**

Si rileva che il continuo deflusso delle acque del torrente Melezso al di fuori della propria regolare sede, porterà ad un progressivo ed ulteriore dilavamento dei terreni lato sud aggravando la situazione di pericolo esistente dovuta al cedimento di tali terreni. Inoltre il mancato ripristino della briglia danneggiata porterà inevitabilmente ad una modifica del livello delle acque del torrente in oggetto.

### **Descrizione dei lavori immediati necessari per rimuovere lo stato di urgenza per la pubblica e privata incolumità.**

Nell'immediato occorre prontamente deviare il corso d'acqua al centro dell'alveo, evitando così ulteriore dilavamento dei terreni già dissestati.

In seguito occorrerà provvedere all'immediato ripristino della briglia previa eliminazione della porzione della stessa danneggiata e ricostruzione.

Infine si dovrà provvedere alla costruzione di muro in scogliera, con blocchi di pietra, lungo il lato sud del torrente, e conseguente ripristino del livello dei terreni dilavati.

### **Conclusioni e decisioni di intervento**

Per quanto sopra esposto, riconosciuta la necessità di intervenire con la massima urgenza, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità e la sicurezza, e di eliminare gli inconvenienti riscontrati ed



# COMUNE DI MALESCO



Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

i rischi correlati, occorre dichiarare la SOMMA URGENZA dei lavori di cui trattasi ai sensi ed agli effetti dell'art. 163 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Ciò detto, si è disposta l'immediata esecuzione dei lavori descritti e senza ulteriore indugio occorresi provvedere all'affidamento degli stessi alla ditta resasi disponibile ad intervenire con immediatezza ed urgenza. Occorre inoltre procedere all'affidamento della direzione dei lavori medesimi e coordinamento della sicurezza all'ing. Falciola Franco resosi disponibile ed in possesso delle necessarie competenza, oltre ad incaricare il dr.geol. D'Elia anch'esso resosi immediatamente disponibile al fine di fornire il necessario supporto geologico ed idrogeologico sull'intervento.

### Oneri ed adempimenti urgenti a carico dell'affidatario.

Previo accordo tra le parti si stabilisce un costo dell'intervento pari ad € 131.599,87= (centotrentunomilacinquecentonovantanove/87) oltre € 4.000,00= (quattromila/00) per oneri di sicurezza, per l'esecuzione dei lavori indicati sopra necessari ad eliminare i pericoli per la pubblica e privata incolumità.

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite con operatori dotati dei corretti dispositivi di sicurezza individuali e nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del protocollo d'intesa tra il MIT e le parti sociali in merito alla pandemia di Covid-19.

IL TECNICO INCARICATO  
(De Ambrosis geom. Giuliano)

